

洛阳高新技术产业开发区丰李镇前窑村蓄水池项目绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标				评价得分
指标内容	分值	指标内容	分值	指标内容	指标解释	评价标准	分值	
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	前窑村蓄水池项目目标是否明确、细化、量化	项目目标明确(1分)，项目目标细化(1分)，目标设定经营方案(2分)	4	4
		决策过程	8	决策依据	前窑村蓄水池项目决策是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合洛阳市经济社会发展规划和高新区扶贫工作年度工作计划(2分)，根据项目需要制定中长期实施规划(1分)	3	3
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(2分)，申报、批复程序符合相关规定(2分)，项目调整履行相应手续(1分)	5	5
		资金分配	8	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	制定项目资金管理办法(1分)，项目资金管理办法规范，分配因素选择全面、合理(1分)	2	2
				分配结果	前窑村蓄水池项目资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法(2分)，资金分配合理(4分)	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%	资金实际到位率≥95%(3分)，95%>资金实际到位率≥85%(2分)，85%>资金实际到位率≥75%(1分)，资金实际到位率<75%(0分)	3	2
				到位时效	前窑村蓄水池项目资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位(2分)，未及时到位但未影响项目进度(1.5分)，未及时到位并影响项目进度(0-1分)	2	1.5
		资金管理	10	资金使用	前窑村蓄水池项目是否存在支出依据不合规、虚列项目支出情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列(套取)扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7	7
				财务管理	前窑村蓄水池项目资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全(1分)，严格执行制度(1分)，会计核算规范(1分)。	3	3
		组织实施	10	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(1分)	1	1
				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分)；严格执行相关管理制度(7分)	9	7

项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	前窑村蓄水池项目产出数量是否达到绩效目标	产出数量完成率 $\geq 95\%$ (5分), $95\% >$ 产出数量完成率 $\geq 85\%$ (4分), $85\% >$ 产出数量完成率 $\geq 75\%$ (3分), $75\% >$ 产出数量完成率 $\geq 65\%$ (2分), $\geq 65\%$ 产出数量完成率 $\geq 60\%$ (1分), 产出数量完成率 $< 60\%$ (0分)	5	5
				产出质量	前窑村蓄水池项目产出质量是否达到绩效目标	项目工程一次验收合格且后续不存在问题(4分), 项目工程一次验收合格但后续存在问题(3分), 项目工程二次验收合格(2分), 项目工程二次验收不合格(0分)	4	4
				产出时效	前窑村蓄水池项目产出时效是否达到绩效目标	项目按照计划时间开工并完工(3分), 项目按照计划开工但推迟完工(1.5分), 项目按照计划推迟开工且不能按照工期完成(0分)	3	1.5
				产出成本	前窑村蓄水池项目产出成本是否按绩效目标控制	工程建设成本与预算成本超过或降低比例不超过5%(3分), $10\% >$ 工程建设成本与预算成本超过或降低比例 $\geq 5\%$ (2分) $15\% >$ 工程建设成本与预算成本超过或降低比例 $\geq 10\%$ (1分), 工程建设成本与预算成本超过或降低比例 $\geq 15\%$ (0分)	3	3
	项目效果	40	经济效益	前窑村蓄水池项目实施是否产生直接或间接经济效益	项目实施产生直接或间接经济效益效果显著(6-8分), 项目实施产生直接或间接经济效益有一定效果但不显著(3-5分), 项目实施产生直接或间接经济效益较低且效果不明显(1-3分)	8	7	
			社会效益	前窑村蓄水池项目的实施是否产生社会综合效益	项目实施产生社会综合效益效果显著, 受众面广(6-8分), 项目实施产生社会综合效益有一定效果但不显著(3-5分), 项目实施产生社会综合效益较低且效果不明显(1-2分)	8	7	
			环境效益	前窑村蓄水池项目的实施是否对环境产生积极或消极影响	项目实施是否对环境产生较积极影响(6-8分), 项目实施是否对环境产生一定积极影响(3-5分), 项目实施是否对环境产生消极影响(1-2分)	8	8	
			可持续影响	前窑村蓄水池项目的实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	项目实施对人、自然、资源带来可持续影响作用很大(6-8分), 项目实施对人、自然、资源带来可持续影响有一定作用(3-5分), 项目实施对人、自然、资源带来可持续影响作用不大(1-2分)	8	6	
			服务对象满意度	项目的预期服务对象对前窑村蓄水池项目实施的满意程度	目预期服务对象对项目实施的满意程度较高(7-8分), 目预期服务对象对项目实施的满意程度一般(4-6分), 目预期服务对象对项目实施的满意程度较低(1-3分)	8	6	
	总分	100		100			100	89